

පරිච්ඡේද 09

සමාජ සේව කාරක

9.0 ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල සටහන

මෙම පරිච්ඡේදයේ ඉදිරිපත් කර ඇති ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල සටහනේ (රූප 9-12) තැනීම් ක්‍රියාවලියේ ගෞතික ප්‍රගතියට අනොන්‍යව ප්‍රතිස්ථාපන වැඩසටහන යාකර ඇත. ඉතා සියුම් මට්ටමේදී විශාල සිවිල් සහ ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියන් පියවරෙන් පියවරට එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ඇත.

9.1 මහා පරිමාණ මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණ

සිවිල් තැනීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා මහා පරිමාණ කාල සටහන රූප 9, 1 හා 2 ඒ.ඩී.බී. හා ජෙනික් කොටසේ පිලිවෙලින්) පෙන්වා ඇත. රූප 9, 1 හා 2 හි ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් හා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩ සටහන් ක්‍රියාවලිය දක්වා ඇත. එය දල වශයෙන් කොටස් හතරකට වර්ගීකරණය කර ඇත.

1. වන්දි ගෙවීම
2. ප්‍රතිස්ථාපනය/තැවන පදිංචි කිරීම
3. ආදායම් පුනරුත්ථාපනය
4. පසු ප්‍රතිස්ථාපන අවධියේදී සමාලෝචන,ඇගයීම හා බලපෑම් තක්සේරු කිරීම. ගාලු වරාය ප්‍රවේශ මාර්ගය හා ඒ 4 සහ බී 5 ප්‍රවේශ මාර්ගද ඉහත සඳහන් ක්‍රියාවලිය යටතට ගෙනෙනු ඇත.

1. සිවිල් වැඩ

රූප 9,2 ඇති ඇස්තමේන්තු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසටහන අනුව, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ජෙනික් අංශයේ කොන්ත්‍රාත් කොටස් දෙකෙහිම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම වර්ෂ 2002 ජනවාරි මස අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

පහත සඳහන් සිවිල් වැඩ කාලසටහන අනුව සිදුවේ.

1. අධිකෂණ උපදේශකයින්ගේ ප්‍රදානය 2001. සැප්තැම්බර් මස
2. සිවිල් කොන්ත්‍රාත් කරුවන් පෙර සුදුසුකම් කිරීම 2001 සැප්. මස
3. කොන්ත්‍රාත් කරුවන් තෝරා ගැනීම 2002 මාර්තු
4. තැනීම් කටයුතු ආරම්භය 2002 අප්‍රියල් / මැයි

පවත් ගත් දිනයේ සිට තැනීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට ගත වන කාලය මාස 52 කි.

එමෙන්ම ඒඩීබී කොටසේ ඇස්තමේන්තු කරන ලද ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල වකවානුව රූප 9 - 1 හි පෙන්වා ඇත. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ මුල් පියවර 2001 ඔක්තෝම්බර් මස වන විට අවසාන කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. පහත සඳහන් සිවිල් වැඩ කාලසටහන අනුව සිදුවේ.

පහත සඳහන් සිවිල් වැඩ කාලසටහන අනුව සිදුවේ.

1. අධිකෂණ උපදේශකයින්ගේ ප්‍රදානය 2001. ජූලි මස වනවිට
2. සිවිල් කොන්ත්‍රාත් කරුවන් පෙර සුදුසුකම් කිරීම 2001 අප්‍රියල් මස
3. කොන්ත්‍රාත් කරුවන් තෝරා ගැනීම 2001 නොවැම්බර්
4. තැනීම් කටයුතු අවසාන කිරීම පටන් ගත් දින සිට මාස 52 ට පසු

පටන් ගත් දිනයේ සිට තැනීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට ගත වන කාලය මාස 52 කි.

2) ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලිය

ඇස්තමේන්තු කරන ලද ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල සටහනට අනුව ඒ.ඩී.බී කොටසේ තැනීම් කටයුතු පලමු අදියර 2001 දෙසැම්බර් මස පටන් ගත හොත් ප්‍රතිස්ථාපන වැඩ සටහනේ පහත සඳහන් ක්‍රියාවලියන් එයට පෙර පටන් ගනු ඇත.

i බලපෑමට ලක් වූ අය හඳුනා ගැනීම හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීම හා පුද්ගලික දීමනා ලිපි ගොනු සකස් කිරීම

ii ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශ වල ප්‍රචාරක කටයුතු පටන් ගැනීම.

liii ප්‍රතිස්ථාපන ස්ථාන තෝරා ගැනීම සහ තැවත පදිංචි විමේ දීමනා ගෙවීම (මාරු විමේ සහ නිවාස තැනීමේ දීමනා) ඉවත් කිරීමට අපේක්ෂිත අය සඳහා මෙම ක්‍රියාවන්ගෙන් පසු කෘෂි කාර්මික ඉඩම් සඳහා වන්දි ගෙවීම තැවත ලබා දීම සඳහා මිලදී ගන්නා කෘෂි කාර්මික ඉඩම් සහ අවසාන වශයෙන් ආපදාවන්ට ලක්වූ අයගේ ආර්ථිකය තංවා ලීම කෙරෙනු ඇත.

9.3 අනෙක් අංශ සඳහා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියන්

මුල් පියවරේ බලපෑමට ලක් වූ අය තැවත පදිංචි කිරීම සඳහා යොදා ගත් ආයතනික සංවිධානය (සේවා ගාණ්ඩ හා අනෙක් ආධාර) ඉතා වැදගත් සේ සලකා, ජෙනික් කොටස් දෙකෙහි සහ ඒඩ්බ් කොටසේ 2 වන අදියරේ ප්‍රතිස්ථාපන වැඩසටහන සඳහා යොදා ගනු ඇත.

