

Land Acquisition and Resettlement Plan Compliance Report

Project Number: 43456
July 2017

Kyrgyz Republic: Power Sector Improvement Project

Prepared by JSC “National Electric Grid of Kyrgyzstan” for the Asian Development Bank. This Land Acquisition and Resettlement Plan Compliance Report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB’s Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. Your attention is directed to the “terms of use” section of this website.

In Preparing any country program or strategy, financing any project or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

Содержание

I. Введение	4
А. Цель и задачи	4
В. Методология	4
С. Основные этапы, сроки и партнеры-исполнители	4
II. Сравнение фактических выплат, произведенных лицам, попавшим под воздействие проекта, и компенсационного пакета, официально утвержденного в Плане	5
III. Процесс реализации плана по переселению	5
IV. Проведение консультаций с общественностью и раскрытие информации	5
V. Механизм по рассмотрению жалоб	6
VI. Уровень удовлетворенности лиц, попавших под воздействие проекта	6
VII. Заключение	6

Приложение 1. Копии договоров и копии платежных поручений по выплате компенсаций 54 ЛПВ

Аббревиатуры

АБР	Азиатский Банк Развития
ЛПВ	Лицо(а), попавшее под воздействие проекта
ГРЖ	Группа рассмотрения жалоб
План	План приобретения земли и переселения
ОМСУ	Орган местного самоуправления (Айыл Окмоту)
ОАО НЭСК	ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
ЧупВЭС	Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей ОАО НЭСК
ВЛЭП	Высоковольтные линии электропередачи
Проект	Проект улучшения энергетического сектора
Подрядчик	Филиал “Ак-Ау Electric Dis. TicaretKollSTI” в Кыргызской Республике

I. Введение

A. Цель и задачи

1. Этот отчет был подготовлен с целью исполнения требований политики по безопасности АБР (SPS 2009), который был инициирован в отношении проекта по улучшению энергетического сектора, таким образом, чтобы свести к минимуму и смягчить неблагоприятные воздействия Проекта вдоль ВЛЭП Ала Арча-Фрунзенская в Чуйской области Кыргызской Республики. В соответствии с политикой АБР, Исполнительным агентством ОАО НЭСК был разработан и утвержден План по переселению (План), предусматривавший предоставление денежной компенсации за временное воздействие на урожай 54 лиц, попавших под воздействие проекта (ЛПВ).

2. Основная цель мониторинга и оценки заключается в определении соответствия реализуемого пакета компенсаций с принципами Плана. Цели оценки соответствия включали следующее:

- Эффективность раскрытия Плана среди ЛПВ;
- соответствие компенсаций с матрицей положений Плана;
- оценка процесса и процедур для выплаты компенсации;
- эффективность механизма по рассмотрению жалоб;
- уровень удовлетворенности ЛПВ компенсациями и реализацией Плана.

B. Методология

3. Оценка реализации Плана основана на информации, полученной от местных властей и обзора мнений ЛПВ в процессе реализации Плана.

C. Основные этапы, сроки и партнеры-исполнители

4. Список основных дат процесса реализации Плана представлен в следующей таблице 1.

Таблица 1: Основные даты и этапы процесса реализации Плана

Основные даты	Основные этапы
15-16 июня 2017	Листовки (включая брошюру), направленные ЛПВ
19-20 июня 2017	Проведение Общественных консультаций
3 июля 2017	Утверждение Плана ОАО НЭСК
5 июля 2017	Согласование утвержденного Плана с АБР
6 июня 2017	Завершение реализации Плана/выплата компенсаций ЛПВ

II. Сравнение фактических выплат, произведенных ЛПВ и компенсационного пакета, официально утвержденного в Плане

5. **Компенсации были выплачены в соответствии с Матрицей прав.** ОАО НЭСК выделило средства в соответствии с матрицей прав ПП и Отчетом об оценке, подготовленным оценщиком. 6 июля 2017 года завершена выплата компенсаций в соответствии с Матрицей прав. Общая сумма выплачиваемой компенсации составила 230,334.00 сомов, что составляет 100% бюджета компенсации, утвержденного в Плане.

Таблица 2: Сравнительная таблица выплаты компенсаций

Тип прав	Компенсация за:	Оценено в соответствии с Планом, сом	Фактически выплачено, сом	Статус соблюдения	Замечания
54 ЛПВ за урожай	Урожай	147,930.00	147,930.00	100%	
	Затраты, связанные с компенсацией	82,404.00	82,404.00	100%	
	Всего	230,334.00	230,334.00	Жалобы	Отсутствуют

III. Процесс реализации плана по переселению

6. Выплаты компенсаций для 54 ЛПВ были выполнены через ЧупВЭС в соответствии с утвержденным бюджетом Плана. Следовательно, при подписании соответствующего соглашения с ЛПВ, компенсации были выплачены всем 54 ЛПВ (100%), что было подтверждено платежными поручениями для 54 ЛПВ.

IV. Проведение консультаций с общественностью и раскрытие информации

7. Деятельность по распространению и раскрытию информации, предусмотренная в Плане была реализована в полном объеме. Представители НЭСК провели консультации с общественностью совместно с консультантами Подрядчика и местными органами власти, где они подробно объяснили и обсудили содержание Плана с участниками консультаций. В частности, в ходе публичных консультаций были обсуждены принципы и механизмы выплаты компенсаций, методологии оценки компенсации урожая, а также процедуры регистрации и рассмотрения жалоб группой по рассмотрению жалоб. В общественных консультациях приняли участие 49 ЛПВ, представители местных органов власти, должностные лица ОАО НЭСК, консультанты.

8. В ходе консультаций участники смогли задать интересующие вопросы, получить дополнительные разъяснения по методам оценки потери урожая, сроков и порядка выплаты компенсаций. Кроме того, участники подняли вопросы о технических аспектах реализации проекта.

V. Механизм по рассмотрению жалоб

9. Общая производительность Группы по рассмотрению жалоб по выявлению и анализу жалоб оценена как удовлетворительная. ГРЖ была создана для местного уровня решением Подрядчика от 29 июля 2016 года и для центрального уровня решением ОАО НЭСК от 22 мая 2014 года №154. Решение предусматривает механизмы и процедуры рассмотрения жалоб и апелляций по возмещению.

10. В ходе реализации Плана, никаких жалоб через ГРЖ не было получено.

VI. Уровень удовлетворенности ЛПВ

11. Компенсации были выплачены на основе подписанного соглашения с ЛПВ. Все ЛПВ выразили свою удовлетворенность компенсацией, также выплатой компенсаций на месте.

VII. Заключение

12. Таким образом, мероприятия, утвержденные в Плане для ВЛЭП Ала Арч-Фрунзенская и направленные на компенсацию потерь, были эффективно реализованы. Компенсации были предоставлены всем 54 ЛПВ (100%) в соответствии с требованиями принципов политики АБР по безопасности 2009 года и вопрос по компенсациям был решен. Все ЛПВ выразили свою удовлетворённость в связи с полученной компенсацией, а также с другими видами деятельности, связанными с подготовкой и осуществлением Плана.